



Funktionsheizen der Warmwasser-Fußbodenheizung nach DIN EN 1264 - 4

Objekt: _____

Heizungsfachbetrieb: _____

Estrichleger: _____

Anlagendaten: _____ m² Namen / Anschriften

ATHE-Vuno Zementestrich Fließestrich CAF

Fabrikat: _____

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: _____ /20_____ Prüfdruck: _____ (mind. 6bar)

Ventilvoreinstellung der Heizkreisventile nach Spülen der Heizungsanlage vornehmen!

Das Funktionsheizen darf bei Zementestrichen erst 21 Tage nach dem Einbau des Estrichs oder nach den Angaben des Herstellers und bei Fließestrich CAF frühestens nach 7 Tagen bzw. Angaben des Herstellers erfolgen.

Das Funktionsheizen kann bei ATHE-Vuno Zementestrich mit Trocknungsbeschleuniger 24 Stunden nach dem Einbringen des Estrichs erfolgen.

Abschluß der Estricharbeiten: Datum / 20 Unterschrift

Anfang Funktionsheizen: _____ / 20 _____

Das Funktionsheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur zwischen 20°C und 25°C, die mindestens 3 Tage beizubehalten ist. _____ / 20 _____

Anschließend muss die maximale Auslegungstemperatur eingestellt und mindestens 4 Tage auf diesem Wert gehalten werden. _____ / 20 _____

Danach kann die Heizung abgestellt werden. _____ / 20 _____

Betriebszustand der Anlage und Außentemperatur bei Übergabe :

Das Funktionsheizen erfolgte bei belüfteten Räumen aber ohne Zuglufterscheinungen: (Ja / Nein)¹

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen/Gewichtsaufgaben: (Ja / Nein)¹

Bestätigung (Datum / Stempel / Unterschrift):

Bauherr / Auftraggeber bzw. Planer / Architekt Estrichfachbetrieb Heizungsfirma

¹ nicht zutreffende bitte streichen!