

ATHEVuno

SCHNELLZEMENTESTRICH

CM-Messprotokoll

Die Messungen sollten in Gegenwart eines Zeugen durchgeführt werden und jeweils protokolliert werden. Der ATHE-Vuno ist wie jeder herkömmliche Zementestrich zu messen. Es darf nur ein geprüftes CM-Messgerät verwendet werden.

Angaben zum Objekt: _____

Bezeichnung/Objekt: _____

Angaben zum Untergrund: _____

Zementestrich _____ Dicke _____ Datum Montage _____

Fußbodenheizung Bauart: A1 A2 A3 B C

Maximaler Feuchtigkeitsgehalt unbeheizter bzw. beheizter Estriche in CM %

Oberbelag	VUNO beheizt	VUNO unbeheizt
Dampfdicht	1,8 %	2,0 %
Holzfußböden	1,8 %	2,0 %
Fliesen/Keramik	1,8 %	2,0 %

Ermittelte Feuchtigkeitsgehalte mit CM-Gerät am _____ :

	Einwaage in Gramm	Manometer Druck	Ergebnis	Unterschrift Bodenleger	Unterschrift Zeuge/Bauleitung
Raum 1					
Raum 2					
Raum 3					



ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH
Fußbodenheizung und Estrich

Langes Feld 19
D-31860 Emmerthal

Fon +49 (0)5155 9 50-0
Fax +49 (0)5155 9 50-66

www.athe-therm.de
info@athe-therm.de