



**Fussbodenheizung  
und Estrich**

**ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH  
Fussbodenheizung und Estrich**

Langes Feld 19  
D-31860 Emmerthal

**Fon** +49 (0)5155 9 50-0  
**Fax** +49 (0)5155 9 50-66

www.athe-therm.de  
info@athe-therm.de

**Funktionsheizen der Warmwasser-Fußbodenheizung  
nach DIN EN 1264 - 4**

Objekt: \_\_\_\_\_

Heizungsfachbetrieb: \_\_\_\_\_

Estrichleger: \_\_\_\_\_

Anlagendaten: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Namen / Anschriften

ATHE-Vuno     Zementestrich     Fließestrich CAF     ATHE-Öko Quick

Fabrikat: \_\_\_\_\_

**Dichtheitsprüfung** durchgeführt am: \_\_\_\_\_ /20\_\_\_\_\_ Prüfdruck: \_\_\_\_\_ (mind. 6bar)

Ventilvoreinstellung der Heizkreisventile nach Spülen der Heizungsanlage vornehmen!

Das Funktionsheizen darf bei Zementestrichen erst 21 Tage nach dem Einbau des Estrichs oder nach den Angaben des Herstellers und bei Fließestrich CAF frühestens nach 7 Tagen bzw. Angaben des Herstellers erfolgen.

Das Funktionsheizen kann bei den ATHE-Therm Schnellzementestrichen ATHE-Öko Quick und ATHE-Vuno je nach Umgebungsvoraussetzungen 24 bis 48 Stunden nach dem Einbringen des Estrichs erfolgen.

Abschluß der Estricharbeiten: Datum / 20 \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Anfang Funktionsheizen: \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

Das Funktionsheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur zwischen 20°C und 25°C, die mindestens 3 Tage beizubehalten ist. \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

Anschließend muss die maximale Auslegungstemperatur eingestellt und mindestens 4 Tage auf diesem Wert gehalten werden. \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

Danach kann die Heizung abgestellt werden. \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

Betriebszustand der Anlage und Außentemperatur bei Übergabe :

**Das Funktionsheizen erfolgte bei belüfteten Räumen aber ohne Zuglufterscheinungen:** ( Ja / Nein )<sup>1</sup>

**Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen/Gewichtsaufgaben:** ( Ja / Nein )<sup>1</sup>

**Bestätigung** ( Datum / Stempel / Unterschrift ):

\_\_\_\_\_  
Bauherr / Auftraggeber bzw. Planer / Architekt

\_\_\_\_\_  
Estrichfachbetrieb

\_\_\_\_\_  
Heizungsfirma

<sup>1</sup> nicht zutreffende bitte streichen!