ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH
Langes Feld 19
31860 Emmerthal
www.athe-therm.de
Fon +49 (0) 5155-950-0
Fax +49 (0) 5155-950-66
Mail info@athe-therm.de

Funktionsheizen der Warmwasser-Fußbodenheizung
nach DIN EN 1264 - 4

Objekt: _____ Anlagedaten: _____ m²

Heizungsfachbetrieb: _____ Estrichleger: _____

☐ ATHE-Vuno ☐ Zementestrich ☐ Fließestrich CAF

Fabrikat: _____

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: _____ Prüfdruck: _____ (mind. 6 bar)

Ventilvoreinstellung der Heizkreisventile nach Spülen der Heizungsanlage vornehmen!

Das Funktionsheizen darf bei Zementestrichen erst 21 Tage nach dem Einbau des Estrichs oder nach den Angaben des Herstellers und bei Fließestrich CAF frühestens nach 7 Tagen bzw. Angaben des Herstellers erfolgen.

Das Funktionsheizen kann bei ATHE-Vuno Zementestrich mit Trocknungsbeschleuniger 24 Stunden nach dem Einbringen des Estrichs erfolgen.

	Datum	**Unterschrift**
Abschluss der Estricharbeiten	_____	_____
Anfang Funktionsheizen	_____	_____
Das Funktionsheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur zwischen 20°C und 25°C, die mind. 3 Tage beizubehalten ist	_____	_____
Anschließend muss die maximale Auslegungstemperatur eingestellt und mindestens 4 Tage auf diesem Wert gehalten werden.	_____	_____
Danach kann die Heizung abgestellt werden.	_____	_____
Betriebszustand der Anlage und Außentemperatur bei Übergabe:	_____	

	Ja	**Nein**
Das Funktionsheizen erfolgte bei belüfteten Räumen aber ohne Zuglufterscheinungen:	☐	☐
Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialienund anderen Überdeckungen/ Gewichtsauflagen:	☐	☐

Bestätigung (Datum/Stempel/Unterschrift):

_____	_____	_____
Bauherr / Auftraggeber bzw. Planer / Architekt	Estrichfachbetrieb	Heizungsfirma

[1] nicht zutreffende bitte streichen!